

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: PORECATU-PR  
 LOCAL DA OBRA: EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO  
 Data: 18/04/2022

CRONOGRAMA FÍSICO (%)																													
Item	GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR (DIAS)																											
		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		270 Dias		300 Dias		330 Dias		XXXX Dias		Acumulado			
	Valor do item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	Licitação e Contratação	0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	
2	Terraplenagem	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
3	Pavimentação Asfáltica	1.919.100,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,30%	274.431,30	14,30%	274.431,30	14,30%	274.431,30	14,30%	274.431,30	14,30%	274.431,30	14,30%	274.431,30	14,20%	272.512,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	1.919.100,02
4	Ligantes Betuminosos	1.804.918,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,30%	258.103,33	14,30%	258.103,33	14,30%	258.103,33	14,30%	258.103,33	14,30%	258.103,33	14,30%	258.103,33	14,20%	256.298,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	1.804.918,40
5	Drenagem e Obras Arte Correntes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
6	Serviços Complementares	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
7	Sinalização	100.673,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	100.673,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	100.673,38	
		3.824.691,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,00%	532.534,63	14,00%	532.534,63	14,00%	532.534,63	14,00%	532.534,63	14,00%	532.534,63	14,00%	532.534,63	14,00%	528.810,64	3,00%	100.673,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.824.691,80	

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)																												
Item	PARTICIPAÇÃO	A REALIZAR (DIAS)																										
		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		270 Dias		300 Dias		330 Dias		XXXX Dias		Acumulado		
1	Estado			0,00		0,00		473.401,98		473.401,98		473.401,98		473.401,98		473.401,98		470.091,51		89.496,63				0,00			0,00	3.400.000,00
2	Município			0,00		0,00		59.132,65		59.132,65		59.132,65		59.132,65		59.132,65		58.719,13		11.176,75				0,00			0,00	424.691,80
3	Sub-total			0,00		0,00		532.534,63		532.534,63		532.534,63		532.534,63		532.534,63		528.810,64		100.673,38				0,00			0,00	3.824.691,80

Responsável Técnico: Luiz Eduardo Candido  
 CREA-PR 145164/D