



Porecatu, 30 de outubro de 2018.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

O **MUNICÍPIO DE PORECATU**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 80.542.764/0001-48, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 344, na cidade de Porecatu/PR, vem, por seu atual prefeito **NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE** a empresa **T-CALDAS BARBOSA CONSTRUÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.519.241/0001-09, com endereço na rua Julio Odizio, nº 752 – Centro da cidade de Alvorada do Sul, Estado do Paraná para que promova a regularização das obras não concluídas apontadas no relatório de acompanhamento de obra – *que se encontra em anexo* –, referente a reforma da Escola Municipal Maestro Honório Maestrelli, procedimento administrativo nº 88/2021, Tomada de Preços nº 04/2021, sob pena de sofrer a medidas judiciais cabíveis.

A referida regularização deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da presente notificação, tendo vista que não é possível receber os alunos no estado que se encontra.

Diante disso, a Secretaria de Educação irá promover o início das aulas em outra instituição até que a referida escola esteja em condições de receber os alunos.

Acrescente-se também que a propositura das medidas judiciais poderá, infelizmente, trazer maiores constrangimentos a Vossa Senhoria, o que certamente não é nosso objetivo.

JUCÉLINO REZENDE Desde já agradeço a atenção.

FISCAL

Atenciosamente

0210212022

PORTARIA 193/14
RECUSOU-SE
A ASSINAR

FABIO LUIZ ANDRADE

Prefeito Municipal

FABIO LUIZ Assinado de forma digital por FABIO LUIZ ANDRADE:00441110044111999913
Dados: 2022.02.01 10:46:15 -03'00'

13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

Assessoria para Obras e Habitação

Rua Barão do Rio Branco, 344 – Centro, Porecatu/PR – CEP 86160-000

Telefone: (43) 3623-3100

e-mail: engenhariaporecatu@gmail.com

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Local: Escola Municipal Maestro Honório Maestrelli

Tipo de obra: Reforma

Visita técnica: 31/01/2022

1. Constatações no local

- Concluído o contrapiso do pátio;
- Concluído a colocação do revestimento nos banheiros e piso do pátio;
- Concluído a troca do sistema de caixa d'água;
- Concluído a substituição do beiral;
- Concluído a substituição das portas dos banheiros, porém, precisam de revisão;
- Concluído as instalações hidráulicas dos banheiros;
- Concluído as instalações sanitárias dos banheiros;
- Concluído a instalação dos vasos sanitários e lavatórios com coluna;
- Concluído a instalação de papeiras, saboneteiras e toalheiros;

- Não concluído a pintura dos banheiros;
- Não concluído a instalação da porta em ferro da cozinha;
- Não concluído a pintura nas janelas dos banheiros;
- Não concluído as instalações elétricas dos banheiros;
- Não concluído a instalação de assentos;
- Não concluído o telhamento;
- Não concluído a instalação das calhas;
- Não concluído o reboco onde foi substituída a tubulação que havia vazamento;

- Má colocação do forro, apresentando ondulações e acabamentos ruins;
 - Solução: retirada total do forro e recolocando-o mais abaixo que o nível anterior.

- Vidros quebrados pelos funcionários da contratada, totalizando 12 vidros;
- Revestimento do piso quebrado pelos funcionários da contratada;
- Sujeira nas paredes causada pelos funcionários da contratada;
- Poucos funcionários da contratada prestando serviço, totalizando apenas dois;


2. Serviços em execução

- Acabamento do forro;

3. Relatório fotográfico em anexo



Porecatu, 31 de janeiro de 2022.


Lucas José O. Caires Pinheiro
Engenheiro Civil | CREA PR-172472/D
Assessor para Obras e Habitação